

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-134/1073/600/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2536 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumarn, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“) a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B 1441

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 8010-308211883/0300
E-mail: mosty@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Roušar – technický náměstek

Tel: +420 724 111 635, email: zdenek.rousar@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Petr Fňukal – hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 724 945 272, email: petr.fnukal@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Petr Fňukal – hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 724 945 272, email: petr.fnukal@cht-pce.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-134/1073/600/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

16.663.021,66 Kč (Slovy:

Šestnáct milionů šest set šedesát tři tisíc dvacet jedna korun českých a 66/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.499.234,55 Kč (Slovy: **Tři miliony čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě třicet čtyři** korun českých a 55/100).

Cena včetně DPH činí **20.162.256,21 Kč** (Slovy: **Dvacet milionů jedno sto šedesát dva tisíc dvě stě padesát šest** korun českých a 21/100).

Odůvodnění: z důvodu nemožnosti založení mostu na velkopřůměrových pilotách byla provedena změna založení na mikropiloty (ZBV 1) a z důvodu poruch konstrukčních vrstev navazující komunikace byla provedena její sanace (ZBV 2).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 - 2.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 27.11.2018

Pardubice dne: 27.11.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



**chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 11
fax: +420 466 310 361
IČ: 25203231
DIČ: CZ25203231

Ing. Martin Kvirenc


předseda představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

ZBV č. 1

SO 201 - Most ev. č. 3716-5


Předkládá:
Jméno: ŠKARPEK
Funkce: ŠKARPEK
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zámek Pardubice, K Věpovce 2877, PSČ 53002

datum: 18.9.2018

podpis:



Schvaluje: ING. SYNEK
Jméno: TN
Funkce:

datum: 18. 09. 2018
vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:



*nehodící se škrtněte



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IC: 00085031

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 3716-5

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	2
Soupis prací	ANO	35
Zápis z KD ve SD ze dne 7.8.2018	ANO	1
Zápis geologa ve SD ze dne 7.8.2018	ANO	1
Vyjádření autorského dozoru ze dne 8.8.2018	ANO	1
Výzva k zapracování ZBV 1 ze dne 8.8.2018	ANO	2
Posouzení jednotkových cen nových položek v rámci ZBV č. 1	ANO	8

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

ZBV číslo:

1

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 Most ev. č. 3716-5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.7.2018:

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Doubravice 98

K Vápence 2677

533 53 Pardubice

530 02 Pardubice

IČO: 00085031

IČO: 25253361

DIČ: CZ00085031

DIČ: CZ25253361

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 634 212,20 Kč	-956 008,98 Kč	1 678 203,22 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 634 212,20 Kč	-956 008,98 Kč	1 678 203,22 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

1

Číslo a název SO/PS: 201 Most ev. č. 3716-5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.7.2018:

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361

Popis změny:

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že navržené řešení v PDPS nelze realizovat. V základové spáře se nachází bludné kameny, které znemožňují vrtání velkopřůměrových pilot. Na základě místního šetření bylo dohodnuto, že projektant PDPS a RDS připraví návrh řešení na základě sondy a geodetického zaměření. Viz zápis ve SD ze dne 7.8.2018 a zápis geologa ve SD ze dne 7.8.2018.

Dle autorského dozoru bude nutné provést úpravu založení opěr mostu technologií malopřůměrových mikropilot realizovatelných i skrz konstrukci stávajících základových pasů. Takto navržené řešení se předkládá jako jediné možné řešení bez nutnosti změny typu nosné konstrukce. Navržené řešení se projeví pouze ve změně typu založení mostu z velkopřůměrových pilot na malopřůměrové mikropiloty. Viz vyjádření autorského dozoru ze dne 8.8.2018.

Na základě uskutečněného kontrolního dne stavby dne 7.8.2018, kde byly posouzeny objektivní příčiny nemožnosti založení mostu ev. č. 3716-5 na velkopřůměrových pilotách a na základě vyjádření projektanta stavby a geotechnika, byl zhotovitel vyzván k úpravě RDS a výkazu výměr ve smyslu založení mostu na mikropilotách.

Dopad změny na cenu Stavby a SO:
(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných

Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem

2 634 212,20 Kč

-956 008,98 Kč

1 678 203,22 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

Jméno:

Datum:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Zaměstnanec

Jméno:

Datum:

Podpis:

Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Oprávněná osoba
Objednatel:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

ZBV číslo:

1

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 Most ev. č. 3716-5

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	12 869 325,44 Kč	14 793 066,44 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 869 325,44 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
2 634 212,20 Kč	-956 008,98 Kč	1 678 203,22 Kč	13,04%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
2 634 212,20 Kč	-956 008,98 Kč	1 678 203,22 Kč	13,04%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
14 547 528,66 Kč	113,040%	16 471 269,66 Kč	111,34%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: <u>KIG. BUDA</u>	Datum: <u>18.9.2018</u>	Podpis: <u>[Podpis]</u>
Technický dozor stavebníka:	Jméno: <u>Ing. KRATOCHVIL</u>	Datum: <u>18.9.2018</u>	Podpis: <u>[Podpis]</u>
Supervize:	Jméno: <u>Ing. Sýkora</u>	Datum: <u>18.9.2018</u>	Podpis: <u>[Podpis]</u>
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: <u>Ing. Sýkora</u>	Datum: <u>18.9.2018</u>	Podpis: <u>[Podpis]</u>
Zhotovitel	Jméno: <u>SELINKA</u>	Datum: <u>18.9.2018</u>	Podpis: <u>[Podpis]</u>

*nehodící se škrtněte

Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

ZBV č. 2

SO 201 - Most ev. č. 3716-5

(142)
 **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53302

Předkládá:

Jméno:

Funkce:

JEVÍNEK
STAVITEL

datum: 23. 11. 2018

podpis:

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

ING. SYNEK
TN

datum: 23. 11. 2018

vyjádření: ~~schvaluji~~ ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ20085031

(11)

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 3716-5

Číslo ZBV: 2

Číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	7
Soupis prací	ANO	38
Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 29.8.2018	ANO	2
Vyjádření autorského dozoru ze dne 5.9.2018	ANO	1
Výzva k vypracování ZBV 2 ze dne 12.9.2018	ANO	1

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

2

Číslo a název SO/PS: 201 Most ev. č. 3716-5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.7.2018:

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361

Popis změny:

Z důvodu značně neúnosného podloží pod komunikací III/3716 bylo nezbytné provést sanaci podloží vozovky v celé délce upravovaného úseku mezi mostními objekty 3716-4 a 3716-5.

V souvislosti se zjištěnou skutečností a zdůvodu výstavby mostních objektů současně, byla upravena niveleta komunikace III/3716 v prostoru mezi mostními objekty, čímž došlo k lepšímu výškovému napojení obou mostních objektů (viz vyjádření autorského dozoru ze dne 5.9.2018).

V dokumentaci DSP+PDPS se předpokládalo s postupnou výstavbou obou mostních objektů a tudíž i s nutností napojovat niveletu komunikace III/3716, mezi mostními objekty, na stávající stav.

Na základě uskutečněného kontrolního dne stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec dne 29.8.2018, sondy složení konstrukčních vrstev navazující komunikace a posouzení jejího stavu a na základě vyjádření autorského dozoru ze dne 5.9.2018 vyzval Objednatel Zhotovitele ke zpracování ZBV č. 3 (viz výzva Objednatele ke zpracování ZBV č. 3 ze dne 12.9.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO:

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných

Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem

191 752,00 Kč

0,00 Kč

191 752,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

Jméno: ING. JANA DUBSKÁ

Datum:

23. 11. 2018

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Jméno: Ing. Leoš KRATOCHVÍL

Datum:

23. 11. 2018

Podpis:

Zaměstnanec
Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:

Jméno: ING. SKŘIVÁK

Datum:

23. 11. 2018



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:

Jméno: ING. STANEK

Datum:

23. 11. 2018

Podpis:

Zhotovitel:

Jméno: Chládek a Tintěra

Datum:

23. 11. 2018

Podpis:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
tel. +420 466 791 111
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
info@cht-pse.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-5 Plechtinec

ZBV číslo:

2

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 Most ev. č. 3716-5

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	12 869 325,44 Kč	14 793 066,44 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
2 634 212,20 Kč	-956 008,98 Kč	1 678 203,22 Kč	14 547 528,66 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
191 752,00 Kč	0,00 Kč	191 752,00 Kč	1,49%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
2 825 964,20 Kč	-956 008,98 Kč	1 869 955,22 Kč	14,53%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
14 739 280,66 Kč	114,530%	16 663 021,66 Kč	112,64%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: <u>Ing. J. J. J. J.</u>	Datum: <u>23. 11. 2018</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>
	Souhlasím - <u>nesouhlasím*</u>		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: <u>Ing. Leoš Kratochvíl</u>	Datum: <u>23. 11. 2018</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>
	Souhlasím - <u>nesouhlasím*</u>		
Supervize:	Jméno: <u>Ing. S. J. J.</u>	Datum: <u>23. 11. 2018</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>
	Souhlasím - <u>nesouhlasím*</u>		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: <u>Ing. S. J. J.</u>	Datum: <u>23. 11. 2018</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>
	Souhlasím - <u>nesouhlasím*</u>		
Zhotovitel	Jméno: <u>JEČINEK</u>	Datum: <u>23. 11. 2018</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>
	Souhlasím - <u>nesouhlasím*</u>		

*nehodící se škrtněte

Chládek & Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002
tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 08
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031