

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-87/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 1 **KE SMLouvě O Dílo** na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 102 Skála“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Se sídlem: K Silu 1143, 393 Pelhřimov, oblast Pardubice, Tovární 209,
537 01 Chrudim

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26. listopadu 1992, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 430201005/2700

E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti
e-mail: m.lukes@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek

Tel: +420 601 090 554 e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Lukáš Jančárek - stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-87/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 102 Skála“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

11.501.259,49 Kč

(Slovy: jedenáct milionů pět set jedna tisíc dvě stě padesát devět korun českých a 49/100) **bez DPH** (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 2.415.264,50 Kč

(Slovy: dva miliony čtyři sta patnáct tisíc dvě stě šedesát čtyři koruny české a 50/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **13.916.523,99 Kč**

(Slovy: třináct milionů devět set šestnáct tisíc pět set dvacet tři korun českých a 99/100).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací oproti projektu: zvětšení tloušťky sanace podloží, skládkovné vytěženého materiálu a navýšení zadláždění z lomového kamene.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku je ZBV č. 1.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 15.10.2018

Za Objednatele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Chrudim dne: 15.10.2018

Za Zhotovitele:



SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení
Swietelsky stavební s.r.o

Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec

ZBV č.1/2018

SO 102 Skála

1. změna

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 15. 10. 2013

podpis:

Funkce: Technický náměstek

vyjádření: ☒ schvaluji – ☐ neschvaluji*



*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec

číslo a název SO/PS: SO 102 Skála

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu / přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Změna soupisu množství	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	8
Stanovisko projektanta	ANO	1
Protokol o zkoušce	ANO	6

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Skála

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS VÝCHOD
 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
 IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-72 583,60	1 813 051,06	1 740 467,46

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-72 583,60	1 813 051,06	1 740 467,46

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Skála

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102/1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

1 Správce stavby

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize




Popis Změny:

Po provedení sanace zemní pláně dle PD v tl. 300 mm z drceného kameniva fr. 32-63 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa dle PD, protokol číslo 600/18/CSL/HK ze dne 3.7.2018, 607/18/CSL/HK ze dne 10.7.2018, 620/18/CSL/HK ze dne 16.7.2018. Na základě těchto výsledků byl stanoven AD a TDI další postup. Sanace pláně bude provedena v tl. 500 mm z drceného kameniva fr. 32-63 mm. Po provedené sanaci zemní pláně budou provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou. Po provedení prací na stavbě došlo k zaměření skutečně provedených prací a v rámci této změny dochází k úpravě položek, které jsou charakteru doměrků.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-72 583,60	1 813 051,06	1 740 467,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Michal Švarc	datum	13. 10. 2013	podpis	
Funkce zaměstnance Objednatelů určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Technický náměstek	jméno	Ing. Jiří Synek	datum	15. 10. 2013	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Radim Malát	datum	15. 10. 2013	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatelů dle § 24 Smlouvy GR č. 18/2017)	jméno	Ing. Jiří Synek	datum	15. 10. 2013	podpis	
Zhotovitel	jméno	Lukáš Jančárek	datum	15. 10. 2013	podpis	
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:					

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1**

Název Stavby: Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Skála	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 760 792,03

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00 Kč	0,00 Kč	9 760 792,03 Kč	0,00 Kč

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-72 583,60 Kč	1 813 051,06 Kč	1 813 051,06 Kč	18,57%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-72 583,60 Kč	11 501 259,49 Kč	1 740 467,46 Kč	17,83%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Lukáš Jančárek

Projektant (autorský dozor): Bc. Michal Švarc

Stavební dozor: Ing. Radim Malát

Správce stavby:

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Jiří Synek