

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-121/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje – část 4 – Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Skanska a.s.

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Richterm, obchodním náměstkem závodu Morava a
Ing. Vladimírem Kutlvašem, OM závodu Morava
Se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO: 26271303
DIČ: CZ 26271303
Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, pod sp. zn oddíl B, vložka 15904
Bankovní spojení: Citibank Europe plc. Organizační složka
Číslo účtu: 2038057001/2600
E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vítek Vlach, Tomáš Janda

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Vítek Vlach, Tomáš
Janda

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Vítek Vlach, Tomáš Janda

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí smlouvu o dílo
č.SMLO-121/1073/600/20/2016, na zhotovení díla „Obnova a rekonstrukce mostů v
majetku Pardubického kraje – část 4 – Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka“ (
dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních
stran a činí:

7.337.305,45 Kč (Slovy:
Sedm milionů tři sta třicet sedm tisíc tři sta pět korun českých a 45/100 bez DPH
(dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.540.834,14 Kč (Slovy: **Jeden milion pět set čtyřicet tisíc osm set
třicet čtyři korun českých a 14/100**).

Cena včetně DPH činí **8.878.139,59 Kč** (Slovy: **Osm milionů osm set sedmdesát osm tisíc jedno sto třicet devět** korun českých a 59/100).

Odůvodnění: ZBV1: z důvodu zajištění sjízdnosti objízdných tras po dobu výstavby bude provedeno navýšení velkoplošných výprav

ZBV2: z důvodu poruch konstrukčních vrstev navazující komunikace bude provedena jejich sanace a bude zvýšená plocha podkladní asfaltové vrstvy, dále pro zajištění přístupu na sousední pozemek bude provedena oprava stávajícího sjezdu

ZBV3: z důvodu nevyhovujícího podloží popsaného geologem byla provedena úprava základové spáry a rozšíření záporového pažení a navýšení bouracích prací

ZBV4: z důvodu úpravy nevyhovujících nájezdových sklonů pro autobusy na mostní provizorium byla provedena úprava parametrů provizorní komunikace.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 4.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 21.11.2018
Za Objednatele:

Pardubice dne: 21.11.2018
Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
0317 Karlín, 186 00 Praha 8

Ing. Jaroslav Richter
obchodní náměstek závodu Morava
Ing. Vladimír Kutlvašr
OM závodu Morava
Skanska a.s.

Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

ZBV č. 1

SO 000 Všeobecné a přípravné položky

Předkládá:

Jméno: Ing. Vladimír Kutlvašr
Funkce: Oblastní manažer

datum: 21. 11. 2018

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 21. 11. 2018

podpis:

vyjádření: ~~schvaluji~~ - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
036 Karlín, 186 00 Praha 8



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 88
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

číslo a název SO/PS: SO 000 Všeobecné a přípravné položky

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	3
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 27111	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 15.9.2018	ANO	1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :-Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: 000/001	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a přípravné položky		

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII - Doubravice
IČ: 00085031

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křížkova 682, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.4	0,00	600 906,60	600 906,60

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1	0,00	600 906,60	600 906,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
000/001Číslo ZBV:
1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a přípravné položky

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.8. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Popis Změny:

Z důvodu udržování provozuschopnosti objízdných tras v průběhu realizace a celkové opravy velkoplošnými výspravami po skončení jejího využívání dle pokynů objednatele dochází k navýšení položky 027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ o 1514 m2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	600 906,60	600 906,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Ivan Šír datum 21. 11. 2018 podpis

Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno Ing. Jiří Synek datum 21. 11. 2018 podpis

Technický dozor stavebníka jméno Ing. Leoš Kratochvíl datum 21. 11. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele) jméno Ing. Jiří Synek datum 21. 11. 2018 podpis

Zhotovitel jméno Ing. Petr Homolka a Ing. Jaroslav Richter datum podpis

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1

Název Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000 / 001	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a přípravné položky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy	
1 - zadat	
435 376,10	

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	435 376,10	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	600 906,60	600 906,60	138,02

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 036 282,70	600 906,60	138,02

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jméno: Tomáš Janda

Souhlas: *souhlasím*

Datum: 21. 11. 2018

Podpis: *[Signature]*


Projektant (autorský dozor): Ing. Ivan Šír

Souhlas: *souhlasím*

Stavební dozor: Ing. Leoš Kratochvíl

Souhlas: *souhlasím*Zaměstnanec Objednatel
odpovědný za cenové projednání
Změny:

Ing. Jiří Synek

Souhlas: *souhlasím*

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruvice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

ZBV č. 2

SO 101 Komunikace

Předkládá:

Jméno: Ing. Vladimír Kutlvašr
Funkce: Oblastní manažer

datum: 21. 11. 2018

podpis:

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
036 Karlín, 186 00 Praha 8

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 21. 11. 2018
vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

1

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace

číslo ZBV: 2

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	2
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	3
Kalkulace nových položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	6
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 113726	ANO	1
Potvrzení o uložení vyfrézovaného materiálu	ANO	1
Fotodokumentace - frézování	ANO	2
Zápis ve SD ze dne 1.6.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 574E46	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 6.9.2018 a 21.9.2018	ANO	2
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 582612	ANO	1
Fotodokumentace – pokládka zámkové dlažby	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 5.9.2018 a 24.9.2018	ANO	2
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 81457	ANO	1
Fotodokumentace – prodloužení zatrubnění	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 31.8.2018	ANO	1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :-Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 101/001	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII - Doubravice
IČ: 00085031

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.3	0,00	87 483,04	87 483,04

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2	0,00	87 483,04	87 483,04

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/001	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.8. 2016 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031
 Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	

Popis Změny:

V průběhu frézování živičného krytu stávající vozovky byla zjištěna o 80mm větší tloušťka asfaltové vrstvy oproti odhadu z projektové dokumentace stavby. Z tohoto důvodu dochází k navýšení položky 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM o 28,758 m3 (5,893x61x0,08).

Před pokládkou živičných vrstev komunikace byly zjištěny poruchy na původní podkladní vrstvě, která měla být dle PD zachována. Na základě provedené pochůzky a prohlídky bylo technickým dozorem investora rozhodnuto o výměně porušené podkladní vrstvy za novou v ploše pod ložnou vrstvou. Proto dochází k navýšení položky 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM o 124,921 m2.

V místě stávajícího vjezdu k parcele č.: 3057, dochází k výškové úpravě – zvýšení nivelety. Pro zachování možnosti vjezdu osobním automobilem, bylo nutné upravit sklonové poměry vjezdu, a provést zpevnění zámkovou dlažbou. Položka dotčená změnou: 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM + 17,816 m2

Při realizaci odvodnění bylo zjištěno že v místě vjezdu k parcele č. 3057 jsou stávající roury tvořící zatrubnění rozpraskané, proto bylo rozhodnuto o opravě této části zatrubnění a to prodloužením zatrubnění příkopu ústícího do přilehlé horské vpustí. Navýšení čílní 4,5 m a týká se položky: 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM + 4,5 m



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/001

Číslo ZBV:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	87 483,04	87 483,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Ivan Šír

datum 21. 11. 2018

podpis

Zaměstnanec Objednatele určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno Ing. Jiří Synek

datum 21. 11. 2018

podpis

Správce stavby

jméno Ing. Leoš Kratochvíl

datum 21. 11. 2018

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel)

jméno Ing. Jiří Synek

datum 21. 11. 2018

podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Petr Homolka a Ing. Jaroslav Richter datum

podpis

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2

Název Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
691 707,73

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	691 707,73	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	87 483,04	87 483,04	12,65

Konečná cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	779 190,77	87 483,04	12,65

Ujádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Stavbyvedoucí:	Jméno: Tomáš Janda	Souhlas: <i>Souhlasím</i>	Datum: 21. 11. 2018	Podpis: <i>[Podpis]</i>
Projektant (autorský dozor):	Ing. Ivan Šír	<i>Souhlasím</i>		SKANSKA Skanska a.s. Křižíkova 602/34a 036 Karlín, 186 00 Praha 8
Stavební dozor:	Ing. Leoš Kratochvíl	<i>Souhlasím</i>		ING. IVAN ŠÍR PROJEKTOVÁNÍ DOTYKOVÝCH STAVEB CZ s.r.o. Haškova 1714/3, 530 02 Hradec Králové IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914 sir@sirivan.cz +420 603 181 473
Zastupitelce Objednatele odpovědný za cenové projednání měny:	Ing. Jiří Synek	<i>Souhlasím</i>		Správa a údržba silnic Pardubického kraje Dobruška 66 533 53 Pardubice IČ: 00085031 (11) DIČ: CZ00085031

Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

ZBV č. 3

SO 201 Most ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

Předkládá:

Jméno: Ing. Vladimír Kutlvašr
Funkce: Oblastní manažer

datum:

21. 11. 2018

podpis:


SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek


datum: 21. 11. 2018

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte




Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

1

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

číslo ZBV: 3

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	2
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	10
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 014111	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 14121	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 131736	ANO	1
Dokumentace zemin svahu zajištěn záporovým pažením(4G consite s.r.o.)	ANO	3
Fotodokumentace – výměna podloží pod základy opěr	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 6.6.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 17120a	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 22694	ANO	1
Dokumentace zemin svahu zajištěn záporovým pažením(4G consite s.r.o.)	ANO	3
Zápis ve SD ze dne 23.5.2018	ANO	2
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 22684	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 23.5.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 281451	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 23.5.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 458522	ANO	1
Fotodokumentace – zvýšení kynety potoka	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 12.9.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 458523	ANO	1
Fotodokumentace –výměna podloží pod podkladním betonem základů opěr	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 6.6.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 966166	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 4.6.2018	ANO	1

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby :-Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 201/001	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII - Doubravice IČ: 00085031	
Zhotovitel:	Skanska a.s. Křížkova 682, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 26271303	

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.3	0,00	237 325,76	237 325,76

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3	0,00	237 325,76	237 325,76

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001

Číslo ZBV:
3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.8. 2016 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031
Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Popis Změny:

Na základě zjištěného stavu nevyhovujícího podloží popsaného geologem v Dokumentaci zemin ze dne 23.5. 2018 bylo rozhodnuto o jeho výměně pod základy opěr, tj. odtěžení a nahrazení drceným kamenivem fr. 32/63).

Položky dotčené změnou:

014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	+ 25,76 m3
131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	+ 25,76 m3
17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	+ 25,76 m3
458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	+25,76 m3

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu podloží bylo nutné přistoupit i k prodloužení záporového pažení z profilů HEB oproti délce původně navržené v PD o 2m, tak aby se jejich pata dostala do pevné horniny zaručující stabilitu.

Položky dotčené změnou:

22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	+ 0,91 t
26684	VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ III-IV D DO 200MM	+34 m
281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	+1,068 m3

Při provádění bouracích prací, byly za všemi křídly opěr nalezeny navýšené přibetonávky ze železového betonu, které nemohla projektová dokumentace předpokládat. Z tohoto důvodu dochází k navýšení kubatury bourání železobetonu.

Položky dotčené změnou:

014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	+ 12,45 m3
966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	+ 12,45 m3

Z důvodu, který byl vyvolán vysoko uloženou chráničkou O2 na vtoku a vysoko uloženého vodovodního potrubí na výtoku bylo nezbytně nutné upravit kynetu potoka oproti jeho původní výšce dle projektové dokumentace a proto bylo rozhodnuto o jejím zvýšení o 0,4m z kameniva drceného fr. 32/63mm pod opevněním z kamenné dlažby.

Položka dotčená změnou:

458522	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	+ 26,712 m3
--------	---	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201/001	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka			
Údaje v Kč bez DPH:			
	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00	237 325,76	237 325,76
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Ivan Šír	datum 21. 11. 2018 podpis
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno	Ing. Jiří Synek	datum 21. 11. 2018 podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Leoš Kratochvíl	datum 21. 11. 2018 podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele)	jméno	Ing. Jiří Synek	datum 21. 11. 2018 podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Homolka a Ing. Jaroslav Richter	datum podpis
			Číslo paré: 1

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3

Název Stavby: **Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka**

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO 201 / 001**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Most ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 982 697,53

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 982 697,53	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	237 325,76	237 325,76	5,96

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	4 220 023,29	237 325,76	5,96

Ujádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno: Tomáš Janda
 Souhlas: souhlasím
 Zhotovitel (stavbyvedoucí):
 Projektant (autorský dozor): Ing. Ivan Šír
 Souhlas: souhlasím
 Stavební dozor: Ing. Leoš Kratochvíl
 Souhlas: souhlasím

21. 11. 2018

Datum:

Podpis:

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 882/34a
 Praha 8
 PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
 Haškova 171+183, 500 02 Hradec Králové
 IČ: 259 62 911 DIČ: CZ25962914
 sir@sirivan.cz +420 603 181 473



Zaměstnanec Objednatel
 Odpovědný za cenové projednání
 Změny: Ing. Jiří Synek



Správa a údržba silnic
 Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031

(11)

Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

ZBV č. 4

SO 901 Provizorní komunikace

Předkládá:

Jméno: Ing. Vladimír Kutlvašr
Funkce: Oblastní manažer

datum: 21. 11. 2018

podpis:

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
036 Karlín, 186 00 Praha 8

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 21. 11. 2018
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

číslo a název SO/PS: SO 901 Provizorní komunikace

číslo ZBV: 4

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	6
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 14121	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 131734	ANO	2
Zápis ve SD ze dne 21.5.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 131734 B	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 15.9., 17.9., 18.9., 19.9., 20.9., 21.9. 2018	ANO	6
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 17120b	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 21.5.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 17120B	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 15.9., 17.9., 18.9., 19.9., 20.9., 21.9. 2018	ANO	6
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 17180	ANO	2
Zápis ve SD ze dne 23.5.2018	ANO	1
Zdůvodnění a výpočet výměry položky 27511	ANO	1
Fotodokumentace – zvýšení nivelety mostního provizória	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 21.5.2018	ANO	1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :-Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 901/001

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní komunikace

4

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII - Doubravice
IČ: 00085031Zhotovitel: Skanska a.s.
Křížkova 682, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.4	0,00	162 459,41	162 459,41

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4	0,00	162 459,41	162 459,41

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 901/001Číslo ZBV:
4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.8. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Popis Změny:

Při budování provizorní komunikace sloužící k vedení objížděky po dobu realizace stavby, bylo v řešeném terénu zjištěno několik rozdílných skutečností oproti podmínkám předpokládaným v projektu stavby. Z těchto důvodů bylo nezbytně nutné přistoupit k úpravě způsobu řešení provizorní komunikace navrhovaného projektem stavby, jedná se zejména o:

- prohloubení rovnání opěr z panelů na vnější straně od vodovodu, z důvodu zjištění širšího uložení rour po odtěžení ornice a zeminy nad stávajícím vedením vodovodu
- dle výměry položky násypu komunikace (kód pol. 17180) musí výkaz výměr obsahovat i výkop násypu o výměře 438,698 m³ (tj. navýšeno v pol. 131734)
- z důvodu velkého převýšení mezi mostním provizóriem a napojením na stávající komunikaci činitelným rozdílem 1,8m bylo nutné zmenšit toto převýšení zejména s ohledem na možnost zachování průjezdu linkové autobusové dopravy, proto bylo provedeno navýšení nivelety i uložení mostního provizória o 0,4m výše oproti PD

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	162 459,41	162 459,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Ivan Šír datum 21. 11. 2018 podpis

Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno Ing. Jiří Synek datum 21. 11. 2018 podpis

Správce stavby jméno Ing. Leoš Kratochvíl datum 21. 11. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel) jméno Ing. Jiří Synek datum 21. 11. 2018 podpis

Zhotovitel jméno Ing. Petr Homolka a Ing. Jaroslav Richter datum podpis

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4

Název Stavby: **Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka**

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO 901 / 001**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Provizorní komunikace**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
866 855,68

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	866 855,68	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	162 459,41	162 459,41	18,74

celková cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 029 315,09	162 459,41	18,74

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Projektovatel (stavbyvedoucí): Jméno: Tomáš Janda

Souhlas:

21. 11. 2018

Podpis:

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8

Projektant (autorský dozor): Ing. Ivan Šír

Jouh...m...m

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 171-43, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 623 71 DIČ: CZ25962914
sir@sirivan.cz +420 603 181 473

Stavební dozor: Ing. Leoš Kratochvíl

souhlasím

[Signature]

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: Ing. Jiří Synek

[Signature]



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00885031 DIČ: CZ0085031