

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-81/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO** na zhotovení díla

„Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
[Tel. +420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Se sídlem: K Silu 1143, 393 Pelhřimov, oblast Pardubice, Tovární 209,
537 01 Chrudim

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26. listopadu 1992, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 430201005/2700

E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti
e-mail: m.lukes@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek

Tel: +420 601 090 554 e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Lukáš Jančárek - stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.5.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-81/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

22.930.529,06 Kč

(Slovy: dvacet dva milionů devět set třicet tisíc pět set dvacet devět korun českých a 06/100) **bez DPH** (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 4.815.411,10 Kč

(Slovy: čtyři miliony osm set patnáct tisíc čtyři sta jedenáct korun českých a 10/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **27.745.940,16 Kč**

(Slovy: dvacet sedm milionů sedm set čtyřicet pět tisíc devět set čtyřicet korun českých a 16/100).

Odůvodnění:

ZBV1

Po celoplošném frézování tl. 170 mm bylo zjištěno, že v úseku v km 1,868 — 2,662 se na většině obnažené plochy nacházejí betonové podkladní vrstvy vykazující velké deformace a trhliny. Betonové podkladní vrstvy jsou obnaženy v místě provedené splaškové kanalizace v šířce 3,5 m od vnější hrany vozovky vlevo v délce 794 m. Byly provedeny kopané sondy na úroveň zemní pláně a provedeny zkoušky únosnosti statickou zatěžovací deskou v místě zásypu kanalizace pod podkladem z betonu v km 1,868 — 2,622. K dosažení modulu přetvárnosti 45 MPa na pláni bylo nezbytné provést odstranění podkladních vrstev z betonu včetně odkopu a sanaci zemní pláně drceným kamenivem fr. 0/63 mm v šířce 3,5 m od hrany vozovky v místě provedené splaškové kanalizace. Po provedení sanace zemní pláně (aktivní zóny) budou opětovně provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně.

ZBV2

Po odfrézování asfaltových vrstev a odstranění dlažby ze žulových kostek bylo zjištěno, že v úseku v km 2,662 — 2,774 se nacházejí betonové podkladní vrstvy vykazující velké deformace a trhliny. Betonové podkladní vrstvy jsou obnaženy v místě provedené splaškové kanalizace v šířce 3,5 m od vnější hrany vozovky vlevo i vpravo v délce 112 m. K dosažení modulu přetvárnosti 45 MPa a poměru Edef1/Edef2 do 2,5 na zemní pláni, bylo nezbytné provést odstranění podkladních vrstev z betonu včetně odkopu v místě zásypu kanalizace i mimo zásyp a sanaci zemní pláně drceným kamenivem fr. 0/63 mm v celé ploše SO 103. Po provedení sanace zemní pláně (aktivní zóny) budou opětovně provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku jsou ZBV č. 1 a 2.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Pardubice dne: 12.12.2018
Za Objednatele:

Chrudim dne: 12.12.2018
Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruvice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení
Swietelsky stavební s.r.o.



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz

ZBV č. 1

SO 102 Komunikace km 1,80960 - 2,66242

Předkládá:

Jméno: Lukáš Jančárek

Funkce:

datum: 12. 12. 2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: 12. 12. 2019

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz

číslo a název SO/PS: SO 102 Komunikace km 1,80960 - 2,66242

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	13
Protokol o zkoušce č. 724/18/CSL/HK	ANO	1
Protokol o zkoušce č. 747/18/CSL/HK	ANO	1
Protokol o zkoušce č. 748/18/CSL/HK	ANO	1
Protokol o zkoušce č. 797/18/CSL/HK	ANO	1
Protokol o zkoušce č. 798/18/CSL/HK	ANO	1
Protokol o zkoušce č. 812/18/CSL/HK	ANO	1
Protokol o zkoušce č. 813/18/CSL/HK	ANO	1
Protokol o zkoušce č. 819/18/CSL/HK	ANO	1
Fotodokumentace	ANO	16
Vyjádření ke změně předmětu díla SO 102	ANO	1
Zápis ve SD	ANO	5
Posouzení jednotkových cen nových položek	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz	ZBV číslo: 1
---	-------------------------------

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 102 Komunikace km 1,80960 - 2,66242

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.5.2018:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53, Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o. K Silu 1143 393 01, Pelhřimov IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
--	---

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 707 629,79 Kč	-317 061,69 Kč	3 390 568,10 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 707 629,79 Kč	-317 061,69 Kč	3 390 568,10 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz	ZBV číslo: 1
---	-------------------------------

Evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 102 Komunikace km 1,80960 - 2,66242

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.5.2018:

Objednatel:**Zhotovitel:****Správa a údržba silnic Pardubického kraje****Swietelsky stavební s.r.o.**

Doubravice 98

K Silu 1143

533 53, Pardubice

393 01, Pelhřimov

IČO: 00085031

IČO: 48035599

DIČ: CZ00085031



DIČ: CZ48035599

Popis změny:



Po celoplošném frézování tl. 170 mm bylo zjištěno, že v úseku v km 1,868 — 2,662 se na většině obnažené plochy nacházejí betonové podkladní vrstvy vykazující velké deformace a trhliny. Betonové podkladní vrstvy jsou obnaženy v místě provedené splaškové kanalizace v šířce 3,5 m od vnější hrany vozovky vlevo v délce 794 m. Byly provedeny kopané sondy na úroveň zemní pláně a provedeny zkoušky únosnosti statickou zatěžovací deskou v místě zásypu kanalizace pod podkladem z betonu v km 1,868 — 2,622. Zkoušky prokázaly neúnosnost zemní pláně v místě zásypu kanalizace moduly Edef2 18,4 MPa až 26,6 MPa včetně vysokých poměrů Edef1/Edef2 2,56-3,42. K dosažení modulu přetvámosti 45 MPa na pláni bylo nezbytné provést odstranění podkladních vrstev z betonu včetně odkopu a sanaci zemní pláně drceným kamenivem fr. 0/63 mm v šířce 3,5 m od hrany vozovky v místě provedené splaškové kanalizace. GP situaci posoudil na základě nevyhovujících výsledků zkoušek statickou zatěžovací deskou a navrhl provedení odstranění podkladních vrstev z betonu včetně odkopu a sanaci aktivní zóny drceným kamenivem fr. 0/63 mm v šířce 3,5 m. Po provedení sanace zemní pláně (aktivní zóny) budou opětovně provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně. V případě vyhovujícího výsledku únosnosti zemní pláně min. 45 MPa a poměru Edef1/Edef2 do 2,5 bude možné provádět další konstrukční vrstvy z drceného kameniva v tl. 200 a 150 mm v celém rozsahu provedených prací na sanaci zemní pláně v šířce 3,5 m od vnější hrany vozovky vlevo a v délce 754 m.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	3 707 629,79 Kč	-317 061,69 Kč	3 390 568,10 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis: 
	Jana Förstlová		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis: 
	Ing. Radim Malát		
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis: 
	Lukáš Jančárek		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz	ZBV číslo: 1
---	-------------------------------

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 102 Komunikace km 1,80960 - 2,66242

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	9 407 200,58 Kč	18 730 813,49 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 407 200,58 Kč

Cena SO/PS v této ZBV




Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
3 707 629,79 Kč	-317 061,69 Kč	3 390 568,10 Kč	36,04%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
3 707 629,79 Kč	-317 061,69 Kč	3 390 568,10 Kč	36,04%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
12 797 768,68 Kč	136,042%	22 121 381,59 Kč	118,10%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Jana Förstlová	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	12. 12. 2010	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Radim Malát	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	12. 12. 2010	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	12. 12. 2010	
Zhotovitel	Jméno: Lukáš Jančárek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	12. 12. 2010	

*nehodící se škrtněte

Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz

ZBV č. 2

SO 103 Komunikace km 2,66242 - 2,77433

Předkládá:

Jméno: Lukáš Jančárek
Funkce:

datum: 12. 12. 2010

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 12. 12. 2010

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz

číslo a název SO/PS: SO 103 Komunikace km 2,66242 - 2,77433

číslo ZBV: 2

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	10
Protokol o zkoušce č. 296/18/CSL/HK	ANO	1
Protokol o zkoušce č. 286/18/CSL/HK	ANO	1
Fotodokumentace	ANO	5
Vyjádření ke změně předmětu díla SO 103	ANO	1
Zaměření a výpočet výměr	ANO	4
Zápis ve SD	ANO	3
Posouzení jednotkových cen nových položek	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz	ZBV číslo: 2
Evidenční číslo stavby:	
Číslo a název SO/PS: SO 103 Komunikace km 2,66242 - 2,77433	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.5.2018:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Swietelsky stavební s.r.o.
Doubravice 98	K Silu 1143
533 53, Pardubice	393 01, Pelhřimov
IČO: 00085031	IČO: 48035599
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ48035599

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	840 317,87 Kč	-31 170,40 Kč	809 147,47 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	840 317,87 Kč	-31 170,40 Kč	809 147,47 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz	ZBV číslo: 2
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 103 Komunikace km 2,66242 - 2,77433

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.5.2018:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Swietelsky stavební s.r.o.
Doubravice 98	K Silu 1143
533 53, Pardubice	393 01, Pelhřimov
IČO: 00085031	IČO: 48035599
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ48035599

Popis změny:

Po odfrézování asfaltových vrstev a odstranění dlažby ze žulových kostek bylo zjištěno, že v úseku v km 2,662 — 2,774 se nacházejí betonové podkladní vrstvy vykazující velké deformace a trhliny. Betonové podkladní vrstvy jsou obnaženy v místě provedené splaškové kanalizace v šířce 3,5 m od vnější hrany vozovky vlevo i vpravo v délce 112 m. Byly provedeny kopané sondy na úroveň zemní plně a provedeny zkoušky únosnosti statickou zatěžovací deskou v místě zásypu kanalizace pod podkladem z betonu v km 2,622 — 2,774 a v místech mimo zásyp kanalizace (původní materiál). Zkoušky prokázaly nevyhovující parametry zemní plně moduly Edef2 36,4 MPa, až 61,9 MPa včetně vysokých poměrů Edef1/Edef2 3,6-4,65. K dosažení modulu přetvárnosti 45 MPa a poměru Edef1/Edef2 do 2,5 na zemní pláni, bylo nezbytné provést odstranění podkladních vrstev z betonu včetně odkopu v místě zásypu kanalizace i mimo zásyp a sanaci zemní plně drceným kamenivem fr. 0/63 mm v celé ploše SO 103. GP situaci posoudil na základě nevyhovujících výsledků zkoušek statickou zatěžovací deskou a navrhl provedení odstranění podkladních vrstev z betonu včetně odkopu v místě zásypu kanalizace i mimo zásyp a provedení sanace aktivní zóny drceným kamenivem fr. 0/63 mm v tl. vrstvy 0,5 m a v ploše celého stavebního objektu SO 103. Po provedení sanace zemní plně (aktivní zóny) budou opětovně provedeny zkoušky únosnosti zemní plně. V případě vyhovujícího výsledku únosnosti zemní plně min. 45 MPa a poměru Edef1/Edef2 do 2,5 bude možné provádět další konstrukční vrstvy v celém rozsahu SO 103 dle schválené PD.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	840 317,87 Kč	-31 170,40 Kč	809 147,47 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis:
	Jana Förstlová		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis:
	Ing. Radim Malát		
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 12. 12. 2018	Podpis:
	Lukáš Jančárek		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz	ZBV číslo: 2
---	-------------------------------

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 103 Komunikace km 2,66242 - 2,77433

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	2 851 424,38 Kč	18 730 813,49 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 851 424,38 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
840 317,87 Kč	-31 170,40 Kč	809 147,47 Kč	28,38%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
840 317,87 Kč	-31 170,40 Kč	809 147,47 Kč	28,38%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 660 571,85 Kč	128,377%	22 930 529,06 Kč	122,42%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Jana Förstlová	Datum: 12. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Radim Malát	Datum: 12. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 12. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	Jméno: Lukáš Jančárek	Datum: 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte