

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-128/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/298 Sezemice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
[Tel. +420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“) a

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Se sídlem: K Silu 1143, 393 Pelhřimov
oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 430201005/2700

E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí,

e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz, mob.: 601 090 554

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti, e-mail: m.lukes@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Lukáš
Jančárek, stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo
č.SMLO-128/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Modernizace silnice II/298 Sezemice“
(dále jen „Smlouva“).

II.

I. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění díla Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **105** kalendářních dnů od předání staveniště
Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je
povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří
přílohu tohoto dodatku. Od 20.12.2018 probíhá technologická přestávka. Zahájení
dokončovacích prací je závislé na vhodných klimatických podmínkách.

Odůvodnění: Na základě požadavku Policie ČR DI Pardubice a stavebního úřadu v
Pardubicích byl přidán osvětlovací bod A 2027 dle PD před vjezdovou bránu do obce
Sezemice. Tento požadavek vznikl na základě zajištění nasvícení vjezdové brány (zúžení
vozovky) a byla tím zajištěna bezpečnost a plynulost silniční dopravy v tomto místě.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 19.12.2018
Za Objednatele:

Chrudim dne: 19.12.2018
Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Němec'.

Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Lukeš'.

Ing. Martin Lukeš
ředitel oblasti Pardubice (na
základě plné moci)

Jarmila Fikejzlová

vedoucí obchodního oddělení (na základě
plné moci)

**Swietelsky stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD**

